



Ministero dell'Istruzione,



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale
"MANERI – INGRASSIA – DON MILANI"
Via Passaggio dei Picciotti-3 - 90123 PALERMO Tel. 091/476364
Cod. ministeriale: PAIC8BB00P
✉: PAIC8BB00P@istruzione.it paic8bb00p@pec.istruzione.it
C.F.: 97343610826



REGIONE SICILIANA

Det.N. 279 del 4.12.2023

I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI" - -PALERMO
Prot. 0015723 del 04/12/2023
VI (Uscita)

All'Ufficio Competente per l'Operazione
Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria
e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF
Dirigente: Arch.Michele Lacagnina
ufficiospeciale.chiusuraprofoif@certmail.regione.sicilia.it

All'Albo On Line – Amm.Trasparente
Sez. provvedimenti amministrativi

Agli atti del fascicolo di cui al
D.D.n.28 del 31/01/2022

Oggetto: **Determina di Approvazione QE FINALE, riaccertamento risorse economico-finanziarie e RENDICONTAZIONE prog. POR Sicilia FESR 2014-2020- Az.10.07.01 – CUP G79J21009960002, Cod.CARONTE SI_1_29161**

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.07.1 "Azione 10.7.1: Interventi di riqualificazione degli ambienti mirati al contrasto della dispersione scolastica e al recupero dei ritardi formativi anche con riferimento alle problematiche connesse all'inclusione dei soggetti svantaggiati e al miglioramento dei servizi a disposizione dell'utenza scolastica" dell'O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al **D.D. n. 28 del 31 Gennaio 2022**: "Realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali mense, palestre, auditorium, sale per attività comuni, laboratori e biblioteche, spazi esterni anche sportivi, negli edifici adibiti ad uso scolastico, al fine di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI tutti gli atti di natura amministrativo-contabile riferiti al progetto in questione per i quali si rimanda e che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la sottoscrizione dell'atto di accettazione del finanziamento di cui all'art. 4.7 del D.D. n. 28 del 31 Gennaio 2022 (allegato 2 all'avviso) e di adesione alle condizioni in esso previste come da Manuale di attuazione del P.O. FESR, firmato in digitale in data 18.11.2021 e contestualmente accettazione delle condizioni attuative;

VISTI i Decreti Definitivi di Ammissione a finanziamento dei progetti e contestuali impegno di spesa e i successivi per scorrimento di graduatorie e riassegnazione risorse:

- D.D. 689 del 06.12.2022 e allegati A), B), C) D1, D2);
- D.D.17 del 31.01.2023 - Approvazione convenzioni e scorrimento
- D.D.20 del 02.02.2023 - Approvazione convenzioni e scorrimento integrato
- D.D. 25 del 08.02.2023 - Approvazione convenzioni e scorrimento
- D.D. 140 del 14.04.2023;

PRESO ATTO che con DD n. 2547 del 10/11/2021 il dipartimento Istruzione Ufficio Speciale ha ammesso a finanziamento gli interventi di cui all'avviso DD 28 del 31/01/22 a valere sull'OT.10 del PO FESR Azione 10.7.1 sul capitolo 772809, in favore di questa

Istituzione Scolastica per tot. € 49.212,71 cui va ad aggiungersi la quota di € 8.973,28 di cofinanziamento, per un totale complessivo di euro 58.185,99

CONSIDERATO che con Decreto del D.S. di Variazione al P.A. n.15209 del 30.11.2021 si è disposto l'accertamento delle somme ammesse a finanziamento per l'importo complessivo di 58.185,99 (omnicomprensivo di IVA, ONERI e spese Generali, ecc.) di cui € 49.212,71 a carico del PO FESR (84,58 %) ed € 8.973,28a carico dell'istituzione scolastica (15,42%) con l'istituzione del progetto/aggregato voce di spesa P.01/13;

PREMESSO che con atto di nomina prot. n. 1838 dell'8.02.202 il Dirigente Scolastico ha avocato a sè le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli artt.4, co.2, del D.lgs.165/01, e gli Artt.4 e 5 della L.241/90, nonchè della L.R. 21 maggio 2019, n. 7 e dell'art.31 d.lgs.50/16;

VISTO il Regolamento di contabilità/negoziabile scolastica con la quale sono stati approvati i criteri di ripartizione degli incentivi tecnici interni comprese le funzioni di RUP e collaboratori;

VISTI gli impegni contabili assunti da questa istituzione scolastica ai sensi dell'art.15 del D.l.129/18 e art.15 del D.A. 7753 del 28/12/18, come appresso elencati:

- Impegno per Appalto Servizi Tecnici € 3.103,83 (lordo omnicomprensivo di IVA al 22%) num. 434-435-436-437 del 13.11.2023
- Impegno per Appalto Lavori € 30.563,44 (lordo omnicomprensivo di IVA al 22%) num. 529 del 29.12.2022
- Impegno per Appalto Forniture Pubblicità €23,18 (lordo omnicomprensivo di IVA al 22%) num.421-422 dell'8.11.2023
- Impegno per Appalto Forniture (partete divisorie e casellari lucchettabili) € 3.045,12 (lordo omnicomprensivo di IVA al 22%) num. 530-531 del 29.12.2022
- Impegno per collaudatore € 535,03 (lordo omnicomprensivo) num. 464 del 24.11.2023
- Impegno per Incentivi Tecnici Interni RUP: € 1652,00 (lordo STATO Omnicomprensivo);
- Impegno per Incentivi Tecnici Interni DSGA/coordinatore amministrativo: € 1.660,00 (lordo STATO Omnicomprensivo);

PRESO atto che a fronte di un finanziamento totale di € 49.212,71 cui va ad aggiungersi la quota di € 8.973,28 di cofinanziamento, per un totale complessivo di euro 58.185,99 l'istituzione scolastica ha assunto impegni per un totale complessivo di €40.554,87, realizzando un economia totale di progetto per € 17.051,12 come da QQuadro Economico sotto Riportato:

VOCI di COSTO	QE ESECUTIVO POST GARA (Colonna A)	QE DEFINITIVO (Colonna B)	Economie (Colonna C)
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	30.366,87	22.140,10	8.226,77
Oneri della sicurezza non sogg.Ribasso	2.889,17	2.889,17	0
IVA sui Lavori 22%	7.316,32	5.506,44	1.809,88
Fornitura Arredi	7.721,38	2.496,00	5.225,38
IVA su Arredi	1.698,70	549,12	1.149,58
Totale Lavori e forniture	49.992,44	33.580,83	16.411,61
Competenze tecniche Fattibilità - Imponibile			
Competenze tecniche Fattibilità - INARCASSA			
Competenze tecniche Fattibilità - IVA			
Totale Competenze di Fattibilità			
Competenze tecniche ESECUTIVO - Imponibile	2.891,06	2.544,13	346,93
Competenze tecniche ESECUTIVO - INARCASSA			
Competenze tecniche ESECUTIVO - IVA Esente Bollo	636,03	559,70	76,33
Totale Competenze Esecutivo	3.527,09	3.103,83	423,26
Totale Competenze Fatt.+Esecutivo	2.891,06		
Collaudo	535,03	535,03	52,82
IVA su Collaudo			
Totale Competenze COLLAUDO	535,03	535,03	52,82
Pubblicità comprensivo di IVA al 22%	186,61	23,18	163,43
RUP	1652,00	1.652,00	0
DSGA	1660,00	1.660,00	0
Conferimento a discarica IVA Comp.			
Imprevisti IVA comp. Al 22%			
Altre Spese (di nuovo inserimento)	580,00		
QE totale presentato a finanziamento	€ 58.185,99	40.554,87	17.051,12

CONSIDERATO che a seguito di Determina di AGGIUDICAZIONE n. 125 dell'appalto LAVORI, a mezzo dell'allegato 4) prot.n. prot. n. 616 del 18822 del 28.12.2022, l'istituzione scolastica ha presentato istanza di un primo acconto di € 39.993,952, corrispondente all'80% pari all'80% del Quadro POST GARA, il cui valore è stato determinato dalla differenza tra: l'ammontare dell'ammesso a finanziamento e le economie di gara determinate dai servizi tecnici e dell'appalto LAVORI (i cui importo sono stati determinati LORDI onnicomprensivi di IVA e CASSA- come da valore indicato nella colonna B)

DATO ATTO che con reversale di incasso n.151 dell'8.09.2023 l'Istituzione Scolastica ha introitato le somme pari a € 39.370,17 relativamente al primo acconto disposto con DD n. D. D. n. 401 del 18 Agosto 2023 da parte dell' Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e Universitaria.

PRESO ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto dalla D.L. "Laboratorio per l'Architettura Storica S.T.P. srl" ing. S. Renda in data 021708/2023 ed assunto al prot.interno n. 9628 del 3.08.2023

RITENUTO che dal C.R.E. redatto dal Direttore dei Lavori emerge la piena funzionalità dell'opera in quanto i lavori di edilizia leggera relativi al cancello carrabile, alla scala di emergenza e a porzione della pavimentazione del cortile posteriore del plesso Maneri e al cancello carrabile del plesso Ingrassia sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta Edilizia Seidita srl

VISTO l'Allegato 6) all'avviso relativamente alle spese sostenute dai quali si determinano le seguenti liquidazioni;

Giustificativo (Fattura, o altro giustificativo)	natura	Importo Lordo	Importo Liquidato	Importo da Liquidare
Fattura n.86 /P del 03/08/2023	Lavori	30.535,71	30.535,71	
Fattura n.3/2198 del 21/09/2023	Fornitura Parete divisoria	1.093,12	1.093,12	
Fattura n.V3-33060 del 09/11/2023	Fornitura casellari lucchettabili	1952,00	1952,00	
Fattura n.236/PA del 07/09/2023'	PUBBLICITA	23,18	23,18	
Fattura n.FPA 9/23 del 14/09/2023	direzione dei lavori	1.871,83	1.871,83	
Fattura n.FPA 14/23 del 21/09/2023	progettazione definit. ed esecutiva	1.232,00	1.232,00	
Fattura n.1/PA del 15/11/2023	COLLAUDO	535,03	535,03	
TABELLA DI LIQUIDAZIONE	SPESE GENERALI (RUP E REO) + 2%PERSONALE INTERNO	3.312,00	0	3.312,00
			Totale Liquidato € 37.242,87	Totale da Liquidare € 3.312,00

CONSIDERATO che le economie realizzate sul Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 non costituiscono risorse disponibili per questa istituzione scolastica, come definito dall'art.3.3 co.10 dell'Avviso DD 28 del 31 dicembre 2022, e le stesse verranno ripartite sui fondi FESR per l'80% e sul PO 14-20 Finanziamento pubblico nazionale per il 20%;

RITENUTO necessario procedere ad un riaccertamento delle somme cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili alla data del presente provvedimento, atteso che dalla corretta determinazione dei residui attivi dipende l'ammontare del risultato di amministrazione;

VISTA la situazione finanziaria dell'istituzione scolastica;

VISTI il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e D.A. 7753 del 28/12/2018 con particolare riferimento agli artt.7 e 22;

CONSIDERATO che devono trovare luogo all'interno del SIL CARONTE tutti gli atti amministrativo-contabili inerenti il progetto (atti di impegno, giustificativi di spesa, nonché tutti i documenti di cui alla fascicolazione);

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono trascritte;

2. di attestare la conformità dei servizi Tecnici;
3. di approvare il verbale di verifica di conformità dei Lavori prot. n.9628 DEL 3.082023, nonché la relazione sul conto finale;
4. di attestare la regolare fornitura del materiale pubblicitario come da nota di consegna del 9.11.2023;
5. di Dichiarazione che l'opera è perfettamente funzionante e funzionale alla data della redazione del CRE;
6. di approvare tutti i timesheet delle risorse umane impegnate nelle attività del progetto, comprovanti l'effettiva prestazione lavorativa, come allegati agli atti del fascicolo ed inseriti all'interno della documentazione del SIL CARONTE;
7. di Approvare il Quadro Economico Finale di cui all'allegata scheda riepilogativa e di rendicontazione per un totale complessivo di €40.554,87 con la realizzazione di un'economia totale di progetto per € 17.051,12 come da QE FINALE seguente:

VOCI di COSTO	QE ESECUTIVO POST GARA (Colonna A)	QE DEFINITIVO (Colonna B)	Economie (Colonna C)
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	30.366,87	22.140,10	8.226,77
Oneri della sicurezza non sogg.Ribasso	2.889,17	2.889,17	0
IVA sui Lavori 22%	7.316,32	5.506,44	1.809,88
Fornitura Arredi	7.721,38	2.496,00	5.225,38
IVA su Arredi	1.698,70	549,12	1.149,58
Totale Lavori e forniture	49.992,44	33.580,83	16.411,61
Competenze tecniche Fattibilità - Imponibile			
Competenze tecniche Fattibilità - INARCASSA			
Competenze tecniche Fattibilità - IVA			
Totale Competenze di Fattibilità			
Competenze tecniche ESECUTIVO - Imponibile	2.891,06	2.544,13	346,93
Competenze tecniche ESECUTIVO - INARCASSA			
Competenze tecniche ESECUTIVO - IVA Esente		559,70	76,33
Bollo	636,03		
Totale Competenze Esecutivo	3.527,09	3.103,83	423,26
Totale Competenze Fatt.+Esecutivo	2.891,06		
Collaudo	535,03	535,03	52,82
IVA su Collaudo			
Totale Competenze COLLAUDO	535,03	535,03	52,82
Pubblicità comprensivo di IVA al 22%	186,61	23,18	163,43
RUP	1.652,00	1.652,00	0
DSGA	1.660,00	1.660,00	0
Conferimento a discarica IVA Comp.			
Imprevisti IVA comp. Al 22%			
Altre Spese (di nuovo inserimento)	580,00	0	0
QE totale presentato a finanziamento	€ 58.185,99	40.554,87	17.051,12

8. di dover saldare i seguenti giustificativi relative alle prestazioni:

Giustificativo (Fattura, o altro giustificativo)	natura	Importo Lordo	Importo Liquidato	Importo da Liquidare a Saldo
Fattura n.86 /P del 03/08/2023	Lavori	30.535,71	30.535,71	
Fattura n.3/2198 del 21/09/2023	Fornitura Parete divisoria	1.093,12	1.093,12	
Fattura n.V3-33060 del 09/11/2023	Fornitura casellari lucchettabili	1952,00	1952,00	
Fattura n.236/PA del 07/09/2023'	PUBBLICITA	23,18	23,18	
Fattura n.FPA 9/23 del 14/09/2023	direzione dei lavori	1.871,83	1.871,83	
Fattura n.FPA 14/23 del 21/09/2023	progettazione definit. ed esecutiva	1.232,00	1.232,00	
Fattura n.1/PA del 15/11/2023	COLLAUDO	535,03	535,03	
TABELLA LIQUIDAZIONE	DI SPESE GENERALI (RUP E REO) +	3.312,00	0	3.312,00

	2%PERSONALE INTERNO			
			Totale Liquidato € 37.242,87	Totale da Liquidare € 3.312,00

9. di radiare i sottoelencati residui attivi divenuti inesigibili

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Debitore	Variazione
2021	02/02/03	70 del 29/11/2021	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	- 9.842,54

10. Di autorizzare il D.S.G.A. ad apportare le opportune correzioni alla situazione finanziaria;
11. Di pubblicare, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013, la presente determina, nell'Albo Informatico di questa Istituzione Scolastica nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale oltre che all'albo pretorio on line;
12. Di trattare i dati che verranno acquisiti ai soli fini della gestione della presente procedura ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e SS.MM.II.

Il Dirigente Scolastico/RUP
Dott.ssa Alessandra Benanti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate

Quanto premesso e determinato si intende proposto e disposto ed immediatamente esecutivo per univoca competenza dirigenziale considerato l'atto di indirizzo del Consiglio di Istituto che ha deliberato, ai sensi dell'art.44 e 45 del D.l. 129/2018, i criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 45.

Il Dirigente Scolastico/RUP
Dott.ssa Alessandra Benanti Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate